

Přestavba železničního uzlu Brno - harmonogram postupu prací

	Zahájení	Dokončení
PŘÍPRAVA:		
Změna územního plánu města Brna v souvislosti s přestavbou ŽUB vč. schválení	2.2.04	30.6.05
Architektonická soutěž - nové vlakové nádraží	17.5.04	17.12.04
Přípravná dokumentace drážních staveb (součást dokumentace k žádosti o ÚR)	1.7.04	15.7.05
Dokumentace pro územní řízení všech staveb Přestavby ŽUB	2.2.04	31.7.05
Posouzení záměru a dokumentace dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)	2.8.04	25.7.05
Proces vydání územního rozhodnutí pro celý rozsah projektu	1.8.05	31.12.05
Příprava žádosti o spolufinancování z fondů EU	1.4.05	30.11.05
VÝSTAVBA:		
STAVBA		
Přemístění opravárenského závodu ČSAD - město Brno:	3.1.05	29.6.07
Dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, výběr zhotovitele	3.1.05	31.12.05
Realizace objektů vyvolané investice (nový areál, příjezd)	2.1.06	29.6.07
1. část odstavného nádraží (samostatné územní řízení) - SŽDC:	1.1.04	31.10.08
Dokumentace, územní řízení, stavební povolení, výběr zhotovitele	1.1.04	30.9.05
Realizace - Odstavné nádraží - 1. část	17.10.05	31.10.08
STAVBA		
Objekty městské infrastruktury - 1. část - město Brno:	1.8.05	31.12.10
Dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, výběr zhotovitele	1.8.05	31.10.06
Realizace objektů městské infrastruktury zajišťujících funkčnost nového nádraží	1.11.06	31.12.10
Osobní nádraží - 1. část, úpravy trati - SŽDC:	1.8.05	30.8.10
Dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, výběr zhotovitele	1.8.05	29.12.06
Realizace osobního nádraží 1. část - nádraží, úpravy trati, nové propojení trati	1.1.07	30.8.10
Úprava trasy nákladního průtahu - SŽDC:	1.8.07	31.10.12
Dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, výběr zhotovitele	1.8.07	31.7.09
Realizace úpravy trasy nákladního průtahu - výškový a směrový posun	3.8.09	31.10.12
Přesun provozu na nové nádraží	1.9.10	31.12.10
STAVBA		
Objekty městské infrastruktury - 2. část - město Brno:	1.1.10	31.12.15
Dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, výběr zhotovitele	1.1.10	28.2.12
Realizace objektů MI po úpravě nákladního průtahu a uvolnění opouštěných prostor železnice	1.3.12	31.12.15
Odstavné nádraží - 2. část - SŽDC:	1.1.10	31.12.15
Dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, výběr zhotovitele	1.1.10	28.2.12
Realizace odstavného nádraží - 2. část	1.3.12	31.12.15
Osobního nádraží - 2. část - SŽDC:	1.11.10	31.12.15
Dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, výběr zhotovitele	1.11.10	31.10.12
Realizace osobního nádraží - 2. část	1.11.12	31.12.15